

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2024-04-16

§42

Slutredovisning Fenix 1, biblioteket (TN 2024/038)**Beslut**

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen av ombyggnad av före detta biblioteket vid ”Fenix 1” till personalrum och uppehållsutrymme - projekt 91022.

Sammanfattning

Före detta allmänna biblioteket i gymnasieskolan Fenix har byggts om till personalrum och uppehållsrum för en kostnad på totalt 4,2 mnkr. Projektets budget var på 3,0 mnkr.

Under 2021 flyttade kultur- och fritidsförvaltningen biblioteket från gymnasieskolan Fenix till Vaggeryds centrum. De lokaler som tidigare varit allmänt bibliotek med tillhörande kontorslokaler tomställdes och skolan såg en möjlighet att skapa bättre förutsättningar för verksamheten.

Arbetena startade hösten 2022 och pågick fram till februari 2023 då verksamheten flyttade in och vissa kompletteringar gjordes därefter.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad