



Tekniska kontoret

Dnr TN 2019/136

Till Tekniska nämnden

Slutredovisning gång- och cykelväg Valdshultsvägen

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av projektet Valdshultsvägen.

Sammanfattning av ärendet

Åtgärden har bidragit till säkrare gång- och cykelvägspassager (GC) för oskyddade trafikanter, främst skolbarn. GC-vägen har byggts längs med hela Valdshultsvägen från Önnemovägen till Parkvägen och därmed bundit samman sträckan. Utbyggnaden har även bundit ihop GC-vägen mot det framtida exploateringsområdet på Sörgårdsområdet som planeras att byggas 2020. Gång- och cykelpassager vid Marielundsgatan, Parkvägen och Hjortronvägen har byggts om och hastighetssäkrats med passagebelysning för en tryggare trafiksäkerhetsmiljö. De uttjänta belysningsstolparna har bytts ut.

GC-vägen har byggts med tre meters bredd för att säkerställa snöröjningsmöjligheten längs GC-vägen. Infarten till samhället har tydliggjorts genom den nya trafikmiljön. Avvattningen av gatumuljön har förstärkts.

Projektet bedrevs som ett samverkansprojekt i samband med VA-sanering vid utbyte av uttjänta vatten- och avloppsledningar.

	Utfall (tkr)
Kommunal budget 9204	300
Bidrag trafikverket 9204	504
Kostnad 9204	-476
Differens	324
Kommunal budget 9908	1 500
Kostnad 9908	-589
Differens	411
Kommunal budget 9211	150
Kostnad 9211	199
Differens	-49
Totalkostnad GC - Valdshultsvägen	1 264
Kommunal nettokostnad	760

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkchef

Teknisk chef



Handläggare

Hans Göransson (gatu- och parkchef)