



Tekniska kontoret

Dnr TN 2019/136

Till Tekniska nämnden

## Slutredovisning gång- och cykelväg Valdshultsvägen

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av projektet Valdshultsvägen.

### Sammanfattning av ärendet

Åtgärden har bidragit till säkrare gång- och cykelvägspassager (GC) för oskyddade trafikanter, främst skolbarn. GC-vägen har byggts längs med hela Valdshultsvägen från Önnemovägen till Parkvägen och därmed bundit samman sträckan. Utbyggnaden har även bundit ihop GC-vägen mot det framtida exploateringsområdet på Sörgårdsområdet som planeras att byggas 2020. Gång- och cykelpassager vid Marielundsgatan, Parkvägen och Hjortronvägen har byggts om och hastighetssäkrats med passagebelysning för en tryggare trafiksäkerhetsmiljö. De uttjänta belysningsstolparna har bytts ut.

GC-vägen har byggts med tre meters bredd för att säkerställa snöröjningsmöjligheten längs GC-vägen. Infarten till samhället har tydliggjorts genom den nya trafikmiljön. Avvattningen av gatumiljön har förstärkts.

Projektet bedrevs som ett samverkansprojekt i samband med VA-sanering vid utbyte av uttjänta vatten- och avloppsledningar.

	Utfall (tkr)
<b>Kommunal budget 9204</b>	<b>300</b>
<b>Bidrag trafikverket 9204</b>	<b>504</b>
<b>Kostnad 9204</b>	<b>-476</b>
<b>Differens</b>	<b>324</b>
<b>Kommunal budget 9908</b>	<b>1 500</b>
<b>Kostnad 9908</b>	<b>-589</b>
<b>Differens</b>	<b>411</b>
<b>Kommunal budget 9211</b>	<b>150</b>
<b>Kostnad 9211</b>	<b>199</b>
<b>Differens</b>	<b>-49</b>
<b>Totalkostnad GC - Valdshultsvägen</b>	<b>1 264</b>
<b>Kommunal nettokostnad</b>	<b>760</b>



**Beslutet ska skickas till**

Gatu- och parkchef

Teknisk chef

**Handläggare**

Hans Göransson (gatu- och parkchef)