



Tekniska kontoret

Dnr TN 2019/136

Till Tekniska nämnden

## **Slutredovisning byte av vatten- och avloppsledningar i Valdshultsvägen**

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av projektet Valdshultsvägen.

### **Sammanfattning av ärendet**

270 meter spillvatten och dricksvatten samt 235 meter dagvattenledning har förnyats under VA-projektet på Valdshultsvägen.

Ledningsförnyelse behandlar ledningar där Vaggeryds kommun är huvudman. Privata VA-ledningar och serviser på privata fastigheter är exkluderat.

Ledningsförnyelseprojekt prioriteras utefter en poängsammanlagning av funktion, material, ålder, mängd ovidkommande vatten, driftstörningar och flertalet andra aspekter.

Målet med ledningsförnyelse är att uppnå den förnyelsetakt för VA-ledningar Svenskt Vatten rekommenderar samt att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattenledningarna.

Projektet bedrevs som ett samverkansprojekt tillsammans med gatu- och parkavdelningen, utbyggnad av gång- och cykelväg.

	<b>Utfall (tkr)</b>
<b>Kommunal budget</b>	<b>4 000 tkr</b>
<b>Totalkostnad</b>	<b>-2 463 tkr</b>
<b>Resultat</b>	<b>+1 537 tkr</b>

### **Beslutet ska skickas till**

VA-chef

Teknisk chef

### **Handläggare**

Teo Magnusson Bejving (VA-chef)