



§186

Slutredovisning gång- och cykelväg Valdshultsvägen (TN 2019/136)

Beslut

Godkänna slutredovisning av projektet gång- och cykelväg på Valdshultsvägen.

Sammanfattning

Åtgärden har bidragit till säkrare gång- och cykelvägspassager (GC) för oskyddade trafikanter, främst skolbarn. GC-vägen har byggts längs med hela Valdshultsvägen från Önnemovägen till Parkvägen och därmed bundit samman sträckan. Utbyggnaden har även bundit ihop GC-vägen mot det framtida exploateringsområdet på Sörgårdsområdet som planeras att byggas 2020. Gång- och cykelpassager vid Marielundsgatan, Parkvägen och Hjortronvägen har byggts om och hastighetssäkrats med passagebelysning för en tryggare trafiksäkerhetsmiljö. De uttjänta belysningsstolparna har bytts ut.

GC-vägen har byggts med tre meters bredd för att säkerställa snöröjningsmöjligheten längs GC-vägen. Infarten till samhället har tydliggjorts genom den nya trafikmiljön. Avvattningen av gatumiljön har förstärkts.

Projektet bedrevs som ett samverkansprojekt i samband med VA-sanering vid utbyte av uttjänta vatten- och avloppsledningar.

	Utfall (tkr)
Kommunal budget 9204 (Trafiksäkerhetsförbättringar)	300
Bidrag trafikverket 9204	504
Kostnad 9204	-476
Differens	324 328
Kommunal budget 9908 (Beläggningsunderhåll)	1 500
Kostnad 9908	-589
Differens	411 911
Kommunal budget 9211 (Belysning)	150



Kostnad 9211	199 -199
Differens	-49
Totalkostnad GC - Valdhultsvägen	1 264
Kommunal nettokostnad	760

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen och finner den godkänd.

Expedieras till

Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09
- Tekniska utskottets beslut 2018-09-18 § 89 Revidering av GC-plan för Vaggeryds kommun
- Tekniska utskottets beslut 2018-09-18 § 90 Ansökan om statlig medfinansiering
- Trafikverkets beslut om medfinansiering Valdhultsvägen 2018-11-16
- Bilder Valdhultsvägen
- Trafiksäkerhetsprogram

