

| Projektsammanställning till teknisk nämnd, 9 juni 2020 | | | | | | Befaras medelsbrist | Statligt bidrag | Myndighets-tillstånd (bygglov) | Myndighets-krav för verksamhet | Upprättad | Beräknad byggstart | | Beräknad slutredovisning | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|-------|
| ID | Projekt namn | Status | Förbrukat | Budget tom 2020 | Finansiering | | | | | 2020-06-02 | År | Månad | År | Månad |
| 9161 | Maskinutrustning och inventarier kök | Planering | 1 097 | 2 000 | Hyra reinvest. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Påspengar för kök | | | 2020 | okt |
| 9203 | Nådstigen | Planering | 12 | 200 | Skatt inv. | | Ja | Nej | Nej | Statligt bidrag 200 tkr. | 2020 | jun | 2020 | okt |
| 9205 | Beläggningsarbeten nya projekt | Vilande | 322 | 700 | Skatt inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Investeringsstopp | | | | |
| 9220 | Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser | Vilande | 49 | 100 | Skatt inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Investeringsstopp | | | | |
| 9230 | Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd | Upphandling | 298 | 2 000 | Skatt inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Pågår VA-ledningsförnyelse | | | | |
| 9231 | Bro Kapellgatan | Underlag | 962 | 4 000 | Skatt inv. | Nej | Ja | Nej | Ja | Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen. Äldre budget. Medel för genomförande begärd 2023. | 2023 | feb | | |
| 9232 | Gata infrastrukturella åtgärder | | 873 | 1 600 | Skatt inv. | | | | | | | | | |
| 9271 | Verksamhetsområde norr om travbanan | Vilande | | | Exploatering | | | | | Inväntar markförsäljning | | | | |
| 9272 | Expl. nya verksamhets- och bostadsområde | Pågående | 317 | 4 500 | Exploatering | | | | | Påspeng, Gästgivaren GC-väg, vändplan allmän platsmark | | | | |
| 9279 | Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde | Vilande | 431 | 4 000 | Exploatering | | | | | Påspeng | | | | |
| 9281 | Stigamo | Vilande | 155 394 | 242 417 | Exploatering | Nej | Nej | Ja | Nej | 190 Ha, markförsäljning pågår | 2017 | feb | | |
| 9288 | Verksamhetsområde Båråmo | Pågående | 33 103 | 35 395 | Exploatering | | | | | Utbyggnad av GC-väg och belysning | | | | |
| 9302 | VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok | Pågående | 23 081 | 30 000 | Taxa inv. | Ja | Nej | Ja | Ja | Pågående entreprenad. Medelsbrist om skadeståndsanspråk misslyckas eller tillkommande åtor. | 2020 | feb | 2021 | feb |
| 9311 | Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät | Pågående | 10 047 | 9 000 | Taxa reinvest. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Påspeng. Smedjegatan senast. | 2019 | jan | 2022 | dec |
| 9318 | VA Energisparåtgärder | Pågående | 97 | 200 | Taxa inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | | | | | |
| 9349 | Avloppspumpsstation förnyelse | Pågående | 30 | 700 | Taxa reinvest. | Nej | Nej | Ja | Nej | Almesäng. Driftsatt. Återställning och överordnat kvarstår | 2020 | maj | 2022 | dec |
| 9364 | VA utredning utökade områden | Pågående | 407 | 200 | Taxa inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd+Skillingaryd. Slutrapport kommer 2020-05-29 | | | | |
| 9369 | VA reinvestering VA-anläggningar | Pågående | 860 | 800 | Taxa reinvest. | Nej | Nej | | | Påspeng | | | | |
| 9371 | Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet | Planering | 233 | 4 000 | Exploatering | | | | | | 2020 | sep | | |
| 9373 | Bostadsområde Hok 14 tomter | Vilande | 0 | 4 000 | Exploatering | | | | | | | | | |
| 9399 | Anslutningsavgifter | Pågående | -4 019 | -13 450 | Exploatering | | | | | | | | | |
| 9554 | Kombiterminal Båråmo | Vilande | 17 209 | 20 000 | Exploatering | Nej | Nej | Ja | Nej | Markarbeten för tåg hall, avvaktar asfaltering. | | | | |
| 9902 | Gatulampor LED | Avslutad | 2 979 | 3 000 | | | | | | | | | | |
| 9903 | Vattennära mötesplatser | Planering | 446 | 1 000 | Skatt inv. | Nej | Ja | Ja | Nej | Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline juni 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista dec. 2020. | 2020 | jun | 2021 | aug |

