

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 15 september 2020						Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad	Beräknad byggstart	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Finansiering					2020-09-11	År	Månad
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Planering	1 300	2 000	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök		
9203	Nådstigen	Avslutad	95	200	Skatt inv.		Ja	Inte aktuellt	Nej	Statligt bidrag 200 tkr. Åtgärd utförd.	2020	jun
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	700	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej			
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	100	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej			
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	465	2 000	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår	2020	aug
9231	Bro Kapellgatan	Underlag	966	4 000	Skatt inv.	Nej	Ja	Nej	Ja	Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen, 2020-09-09. Äldre budget. Medel för genomförande begärd 2023.	2023	aug
9232	Gata infrastrukturella åtgärder		981	1 600	Skatt inv.							
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande			Exploatering					Inväntar markförsäljning		
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	476	4 500	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivaren GC-väg, vändplan allmän platsmark	2020	sep
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	892	4 000	Exploatering					Påspeng		
9281	Stigamo	Vilande	144 409	242 417	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår	2017	feb
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	33 103	35 395	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter	2020	sep
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	28 350	30 000	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Pågående entreprenad. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.	2020	feb
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	12 656	9 000	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Smedjegatan senast.	2019	jan
9318	VA Energisparåtgärder	Vilande	97	200	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej			
9349	Avloppspumpsstation förnyelse	Pågående	968	700	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Almesäng, färdigt	2020	maj
9364	VA utredning utökade områden	Underlag	407	200	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.		
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Vilande	886	800	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng		
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Planering	276	4 000	Exploatering					Förorening bekräftad. Sanering krävs. ID9371 & ID9279 kommer nyttjas framledes.	2020	dec
9373	Bostadsområde Hok 14 tomter	Vilande	0	4 000	Exploatering							
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-5 184	-13 450	Exploatering	Ja				Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden		
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	17 210	20 000	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall, avvaktar asfaltering/tält.		
9902	Gatulampor LED	Avslutad	2 979	3 000						Slutredovisning ska göras		

										Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline juni 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista dec. 2020. Ska vid statusuppdatering före 5 okt 2020, se om vi kan förlänga tiden för utförande.	2020	jun
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	602	1 000	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej			
9905	Lekplatser	Vilande	442	700	Skatt reinvest.	Nej	Nej					
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	2 019	7 000	Skatt inv.	Nej				Ingår i yttre miljö Mejeriet, KS styrgrupp		
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	288	1 000	Skatt reinvest.	Nej						
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Vilande	147	1 500	Skatt inv.							
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Upphandling	4 097	18 000	Taxa inv.		Nej	Ja	Ja	Stor osäkerhet i projektet	2020	sep
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Pågående	431	2 500	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd	2020	feb
9953	Leta reservvattentäkt	Pågående	431	2 500	Taxa inv.	Nej						
9957	Bostadsområde Götarpshage	Vilande	3 859	8 000	Exploatering	Nej				Markförsälning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m.		
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 013	14 000	Exploatering	Nej				naturmiljö återstår		
9962	Verksamhetsområde Östermo	Vilande	0	3 500	Exploatering							
9963	Expl VA Östermo	Vilande	0	1 000	Exploatering							
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400	Exploatering							
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	227	20 000	Hyra inv.		Nej	Nej	Nej	Upphandling	2020	okt
91004	Fenix 2	Underlag	0	1 200	Hyra inv.					Byggnadsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör.		
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 066	6 000	Hyra inv.							
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	113 545	96 000	Hyra inv.							
9185	Mejeriet övr lokaler (rest)	Pågående	9 977	10 500	Hyra inv.							
91002	Mejeriet generellt	Pågående	746	1 200	Hyra inv.							
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	46 831	46 000	Hyra inv.							
	MEJERIET	Pågående			Hyra inv.	Ja		Ja		Totalpronogs Mejeriet - 5 Mkr, framtagna juli 2020, begäran gjord. Bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader kvarstår att reglera.		
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Avslutad	7 584	7 700	Hyra inv.			Ja		Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. Mögelproblem i källaren kvarstår.		
9168	Åvikens fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök	Avslutad	39 562	39 800	Hyra inv.			Ja		Tilläggsbudgeterat 15 mnkr		
9194	Slättens förskola 3 nya avd. och tillagningskök (ej parkering)	Pågående	25 678	18 545	Hyra inv.	Ja		Ja		Behov av tilläggsbudgetering 8 Mkr per sista augusti.		
9198	Tillagningskök Hjortsjöskolans kök	Avslutad	11 986	10 200	Hyra inv.	Ja				Behov av tilläggsbudgetering 8 Mkr per sista augusti. Ny slutredovisning behöver göras.		

