

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 oktober 2020						Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2020-10-13
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Planering	1 301	2 000	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9203	Nådastigen	Avslutad	95	200	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Statligt bidrag 200 tkr. Åtgärd utförd.
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	700	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	100	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	642	2 000	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår. Asfaltering den 27/10. Öppning av cirkulationsplats fre em 30/10.
9231	Bro Kapellgatan	Underlag	999	4 000	Skatt inv.	Nej	Ja	Nej	Ja	Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen, 2020-09-09. Äldre budget. Medel för genomförande begärd 2023.
9232	Gata infrastrukturella åtgärder		981	1 600	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande			Exploatering					Inväntar markförsäljning
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	808	4 500	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivaren GC-väg, vändplan allmän platsmark. Stödremisor, matjord och sådd återstår.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 162	4 000	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. (Anslutning Hooks Herrgård genomförd). Ledningsflytt Båråmo (Hökerum/Aditro) pågår (intäkt för flytt placeras på detta ID efter färdigställande, 1 Mkr)
9281	Stigamo	Vilande	144 409	242 417	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår
9288	Verksamhetsområde Båråmo	Pågående	33 103	35 395	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	30 823	30 000	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Pågående entreprenad. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 384	9 000	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok Genomförd för inläckage.
9318	VA Energisparåtgärder	Vilande	108	200	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9349	Avloppspumpsstation förnyelse	Pågående	968	700	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Almesäng, färdigt
9364	VA utredning utökade områden	Underlag	407	200	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Vilande	886	800	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 oktober 2020						Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2020-10-13
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Finansiering					Kommentar
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Planering	440	4 000	Exploatering					Förening bekräftad. Sanering krävs. En anmälan om avhjälpandeåtgärd skickas in till miljökontoret under november. ID9371 & ID9279 kommer nyttjas framledes.
9373	Bostadsområde Hok 14 tomter	Vilande	0	4 000	Exploatering					
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	6 118	-13 450	Exploatering	Ja				Överbudgerad utifrån verksamhetsområden
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	17 210	20 000	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält.
9902	Gatulampor LED	Avslutad	2 979	3 000						Slutredovisning ska göras
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	690	1 000	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sept 2021. Förlängning av tid har beviljats av Boverket.
9905	Lekplatser	Vilande	442	700	Skatt reinvest.	Nej	Nej			
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	2 466	7 000	Skatt inv.	Nej			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet, KS styrgrupp är avvecklad.
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	434	3 200	Skatt reinvest.	Nej				
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Vilande	147	1 500	Skatt inv.					
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Upphandling	4 132	18 000	Taxa inv.		Nej	Ja	Ja	Stor osäkerhet i projektet
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Pågående	891	2 500	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd
9957	Bostadsområde Götarpshage	Vilande	3 859	8 000	Exploatering	Nej				Markförsälning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 653	14 000	Exploatering	Nej				Naturmiljö återstår
9962	Verksamhetsområde Östermo	Vilande	0	3 500	Exploatering					Mastec har behov
9963	Expl VA Östermo	Vilande	0	1 000	Exploatering					
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400	Exploatering					
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	422	20 000	Hyra inv.		Nej	Nej	Nej	Upphandling pågår. Kompletteringar bygglov, föreningsundersökningar och nybyggnadskarta
91004	Fenix 2	Underlag	101	1 200	Hyra inv.					Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör.
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 107	6 000	Hyra inv.					
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	112 545	96 000	Hyra inv.					
9185	Mejeriet övr lokaler (rest)	Pågående	9 628	10 500	Hyra inv.					
91002	Mejeriet generellt	Pågående	746	1 200	Hyra inv.					

