

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 oktober 2020						Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad	Beräknad byggstart	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Finansiering					2020-11-20	År	Månad
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök		
9203	Nådastigen	Avslutad	337	200	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Statligt bidrag 200 tkr. Åtgärd utförd.	2020	jun
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	700	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej			
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	100	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej			
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	1 083	2 000	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och byte till andra allmänbelysningsarmaturer återstår. De sista fakturorna har ej kommit in i systemet.	2020	aug
9231	Bro Kapellgatan	Underlag	1 084	4 000	Skatt inv.	Nej	Ja	Nej	Ja	Pågående process i Mark- och miljödomstolen. Äldre budget. Medel begärda för ett genomförande 2023.	2023	aug
9232	Gata infrastrukturella åtgärder		981	1 600	Skatt inv.							
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande			Exploatering					Inväntar markförsäljning		
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 138	4 500	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset pågår	2020	sep
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 699	4 000	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. (Anslutning Hooks Herrgård genomförd). Ledningsflytt Båråmo (Hökerum/Aditro) pågår (intäkt för flytt placeras på detta ID efter färdigställande, 1 Mkr) Start av Sörgårdsområdet beräknas till start V.2021.		
9281	Stigamo	Vilande	144 044	242 100	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår	2017	feb
9288	Verksamhetsområde Båråmo	Pågående	33 103	35 395	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis.	2020	sep
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	31 505	30 000	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Pågående entreprenad. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.	2020	feb
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 399	9 000	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok Genomförd för inläckage.	2019	jan
9318	VA Energisparåtgärder	Vilande	108	200	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Utredning av besparing på omrörarna (SK-ARV)		
9349	Avloppspumpsstation förnyelse	Pågående	968	700	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Almesäng, färdigt	2020	maj

9364	VA utredning utökade områden	Underlag	407	200	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.		
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Vilande	886	800	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng		
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Planering	675	6 800	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Förorening bekräftad. Sanering krävs. Inväntar beslut om inskickad saneringsanmälan samt marklov för utfyllnad. ID9371 & ID9279 kommer nyttjas framledes.	2021	jan
9373	Bostadsområde Hok 14 tomter	Vilande	0	4 000	Exploatering					Q1 2021, planen vinner laga kraft		
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-7 005	-13 450	Exploatering	Ja				Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden blir dubletter		
9554	Kombiterminal Båråmo	Vilande	17 279	20 000	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält.		
9902	Gatlampor LED	Avslutad	2 979	3 000						Slutredovisning		
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	886	1 000	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. Tjänsteskrivelse till TN och KS, beslut om framtid eftersom investeringsmedel saknas 2021,2022 etc.	2020	jun
9905	Lekplatser	Vilande	442	700	Skatt reinvest.	Nej	Nej					
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	3 521	7 000	Skatt inv.	Nej			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet, KS styrgrupp är avvecklade. Osäkerhet kring budget då omföringar görs så fler kostnader belastar ID än vad budget var avsedd för.	2020	
9908	Beläggingsunderhåll	Pågående	-395	3 200	Skatt reinvest.	Nej						
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Vilande	147	1 500	Skatt inv.	Nej						
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Upphandling	4 256	18 000	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Upphandling tilldelad. Överklagandetid går ut 23 November	2020	dec
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Pågående	906	2 500	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Slutredovisning inskickat till myndighet. Budget för framtida åtgärder pågår	2020	feb
9957	Bostadsområde Götårps hage	Vilande	3 860	8 000	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m.		
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 757	14 000	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår		
9962	Verksamhetsområde Östermo	Vilande	0	3 500	Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen kommer prövas.		
9963	Expl VA Östermo	Vilande	0	1 000	Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. Startbesked för exploateringen kommer prövas.		
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400	Exploatering	Nej						
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	671	20 000	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Upphandling pågår. Kompletteringar bygglov, föroreningsundersökningar och nybyggnadskarta	2020	okt

