

| Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 januari 2021 | | | | | | | Befaras medelsbrist | Statligt bidrag | Myndighets-tillstånd (bygglov) | Myndighets-krav för verksamhet | Upprättad 2021-02-01 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ID | Projekt namn | Status | Förbrukat | Budget tom 2020 | Avvikelse | Finansiering | | | | | Kommentar |
| 9161 | Maskinutrustning och inventarier kök | Vilande | 1 301 | 2 000 | 699 | Hyra reinvest. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Påspengar för kök |
| 1605 | Ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet | Upphandling | | | | | Ja | Nej | Nej | Nej | Ersättningslokalerna är obudgeterade (saknar hyresintäkt). Nämnden behöver begära tilläggsbudget. |
| 9205 | Beläggningsarbeten nya projekt | Vilande | 322 | 900 | 578 | Skatt inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | |
| 9220 | Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser | Vilande | 49 | 150 | 101 | Skatt inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | |
| 9230 | Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd | Pågående | 1 563 | 2 000 | 437 | Skatt inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och byte till andra allmänbelysningsarmaturer återstår. De sista fakturorna har ej kommit in i systemet. |
| 9231 | Bro Kapellgatan | Underlag | 1 094 | 7 200 | 6 106 | Skatt inv. | Nej | Ja | Ja | Ja | Positivt beslut i Mark- och miljödomstolen för tillstånd att genomföra. Äldre budget. Medel begärda för ett genomförande 2023. |
| 9232 | Gata infrastrukturella åtgärder | Vilande | 993 | 1 800 | 807 | Skatt inv. | | | | | |
| 9271 | Verksamhetsområde norr om travbanan | Vilande | | | 0 | Exploatering | | | | | Inväntar markförsäljning |
| 9272 | Expl. nya verksamhets- och bostadsområde | Pågående | 1 644 | 5 700 | 4 056 | Exploatering | | | Ja | | Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset pågår |
| 9279 | Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde | Pågående | 2 330 | 7 000 | 4 670 | Exploatering | Nej | Nej | | | Påspeng. (Anslutning Hooks Herrgård genomförd). Ledningsflytt Båråmo (Hökerum/Aditro) Utförd (intäkt för flytt placeras på detta ID efter färdigställande, 1 Mkr) Start av Sörgårdsområdet beräknas till V1. 2021. |
| 9281 | Stigamo | Vilande | 142 239 | 242 100 | 99 861 | Exploatering | Nej | Nej | Ja | Nej | 190 Ha, markförsäljning pågår |
| 9288 | Verksamhetsområde Båråmo | Pågående | 33 103 | 35 395 | 2 292 | Exploatering | | | | | Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. |
| 9302 | VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok | Pågående | 32 602 | 30 000 | -2 602 | Taxa inv. | Ja | Nej | Ja | Ja | Pågående entreprenad. Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller. |
| 9311 | Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät | Pågående | 13 391 | 14 000 | 609 | Taxa reinvest. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok Genomförd för inläckage. |
| 9318 | VA Energisparåtgärder | Underlag | 110 | 300 | | Taxa inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Utredning av besparing på omrörarna (SK-ARV) |
| 9364 | VA utredning utökade områden | Underlag | 407 | 300 | | Taxa inv. | Nej | Nej | Inte aktuellt | Nej | Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd. |
| 9369 | VA reinvestering VA-anläggningar | Vilande | 965 | 1 200 | | Taxa reinvest. | Nej | Nej | | | Påspeng. Åtgärdat inläckage i tak hos personalbyggnad under hösten 2020. |
| 9371 | Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet | Pågående | 865 | 6 800 | | Exploatering | Nej | Nej | Ja | Nej | Beslut om föreläggande om mått vid schaktarbete förorenad jord från Miljö- och bygg har inkommit. Beslut om startbesked och fastställande av kontrollplan för anläggande av vall har inkommit. |
| 9373 | Bostadsområde Hok 14 tomter | Vilande | 0 | 4 000 | | Exploatering | | | | | Q1 2021, detaljplanen vinner laga kraft. |
| 9399 | Anslutningsavgifter | Pågående | -8 367 | -21 480 | | Exploatering | Ja | | | | Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden blir dubletter. |

| Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 januari 2021 | | | | | | | Befaras medelsbrist | Statligt bidrag | Myndighets-tillstånd (bygglov) | Myndighets-krav för verksamhet | Upprättad 2021-02-01 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ID | Projekt namn | Status | Förbrukat | Budget tom 2020 | Avvikelse | Finansiering | | | | | Kommentar |
| 9554 | Kombiterminal Båramo | Vilande | 17 307 | 20 000 | | Exploatering | Nej | Nej | Ja | Nej | Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält. |
| 9902 | Gatlampor LED | Avslutad | 2 979 | 3 000 | | | | | | | Slutredovisning |
| 9903 | Vattennära mötesplatser | Planering | 1 022 | 1 000 | | Skatt inv. | Nej | Ja | Ja | Nej | Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. Ekonomisk genomgång inför ekonomisk slutredovisning av hur bidraget använts till Boverket har påbörjats i januari 2021. Tjänsteskrivelse till TN och KS, beslut om framtid eftersom investeringsmedel saknas 2021,2022 etc. |
| 9905 | Lekplatser | Vilande | 442 | 800 | | Skatt reinvest. | Nej | Nej | | | |
| 9907 | Mejeriet, allmän platsmark | Pågående | 5 133 | 7 000 | | Skatt inv. | Ja | | | Nej | Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om budget hålls, mindre budgetöverskridande befaras. Tillkommande delar så som motorvärmare, insynskydd mot VSBO. Ofakturerad kostnad från augusti som tillkom i december. |
| 9908 | Belägningsunderhåll | Pågående | 952 | 5 100 | | Skatt reinvest. | Nej | | | | |
| 9912 | Gårds- och vägbelys landsbygd | Planering | 147 | 1 750 | | Skatt inv. | Nej | | | | |
| 9951 | Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk | Upphandling | 6 126 | 42 500 | | Taxa inv. | Nej | Nej | Ja | Ja | Upphandling tilldelad. Entreprenad pågår. |
| 9953 | Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt | Pågående | 1 175 | 2 500 | | Taxa inv. | Nej | Ja | Inte aktuellt | Ja | Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder pågår |
| 9957 | Bostadsområde Götärps hage | Vilande | 4 048 | 8 000 | | Exploatering | Nej | | Ja | Nej | Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. |
| 9961 | Bostadsområde Västra Strand | Pågående | 11 926 | 14 000 | | Exploatering | Nej | | Ja | Nej | Naturmiljö återstår |
| 9962 | Verksamhetsområde Östermo | Vilande | 0 | 3 500 | | Exploatering | Nej | | | | Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen kommer prövas. |
| 9963 | Expl VA Östermo | Vilande | 0 | 1 000 | | Exploatering | Nej | | | | Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. Startbesked för exploateringen kommer prövas. |
| 9964 | Expl VA Norr om travbanan | Vilande | 0 | 2 400 | | Exploatering | Nej | | | | |
| 91003 | Sörgårdsskolan | Underlag | 956 | 41 590 | | Hyra inv. | Nej | Nej | Nej | Nej | Upphandling pågår. Kompletteringar bygglov, föroreningsundersökningar och nybyggnadskarta |
| 91004 | Fenix 2 | Underlag | 0 | 1 200 | | Hyra inv. | | | | | Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Första dialogen mellan jurister sker i december. |
| 9166 | Mejeriet Projektering | Underlag | 7 127 | 6 000 | | Hyra inv. | Ja | | | | |
| 9184 | Mejeriet Vårdboende | Pågående | 115 138 | 96 000 | | Hyra inv. | Ja | | | | |
| 9185 | Mejeriet övr. lokaler (rest) | Pågående | 9 980 | 10 500 | | Hyra inv. | Nej | | | | |
| 91002 | Mejeriet generellt | Pågående | 746 | 1 200 | | Hyra inv. | Nej | | | | |
| 9188 | Mejeriet Trygghetsboende | Pågående | 46 849 | 46 000 | | Hyra inv. | Ja | | | | |

