

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 2 mars 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-02-23
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
1605	Ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet	Upphandling					Ja	Nej	Ja	Nej	Ersättningslokalerna är obudgeterade (saknar hyresintäkt). Nämnden behöver begära tilläggsbudget.
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	900	578	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	150	101	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	1 563	2 000	437	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och byte till andra allmänbelysningsarmaturer återstår.
9231	Bro Kapellgatan	Underlag	1 094	7 200	6 106	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Ja	Positivt beslut i Mark- och miljöödomstolen för tillstånd att genomföra. Äldre budget. Medel begärda för ett genomförande 2023.
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	1 800	807	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande			0	Exploatering					Inväntar markförsäljning
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 688	5 700	4 012	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	3 482	7 000	3 518	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. Sörgårdsområdet pågående 2021. Anslutning Götaströms pågående 150m S+V
9281	Stigamo	Vilande	142 312	242 100	99 788	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår
9288	Verksamhetsområde Båråmo	Pågående	33 103	35 395	2 292	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 391	14 000	609	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok Genomförd för inläckage.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	300		Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Utredning av besparing på omrörarna (SK-ARV)
9364	VA utredning utökade områden	Underlag	407	300		Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Vilande	965	1 200		Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng. Plan att byta omrörare SK-ARV 2021
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	1 343	6 800		Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Beslut om föreläggande om mått vid schaktarbete förorenad jord från Miljö- och bygg har inkommit. Upphandling av mottagare har slutförts. Transporter av förorenade massor till mottagare pågår. Fler provtagningar i djupare skikt kommer att utföras. Anläggande av VA pågår.
9373	Bostadsområde Hok 14 tomter	Vilande	0	4 000		Exploatering					Q1 2021, detaljplanen vinner laga kraft.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-8 546	-21 480		Exploatering	Ja				Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden blir dubletter.
9554	Kombiterminal Båråmo	Vilande	17 307	20 000		Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering					Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Inte påbörjad, första redovisning under februari till tillväxtverket.
9902	Gatlampor LED	Avslutad	2 979	3 000			Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 2 mars 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-02-23
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	1 031	1 000		Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. Ekonomisk genomgång inför ekonomisk slutredovisning av hur bidraget använts till Boverket har påbörjats i januari 2021. Tjänsteskrivelse till TN och KS, beslut om framtid eftersom investeringsmedel saknas 2021,2022 etc.
9905	Lekplatser	Vilande	442	800		Skatt reinvest.	Nej	Nej			
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	5 174	7 000		Skatt inv.	Ja			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om budget hålls, mindre budgetöverskridande befaras. Tillkommande delar så som motorvärmare, räckan, insynskydd mot VSBO. Ofakturerad kostnad från augusti som tillkom i december.
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	955	5 100		Skatt reinvest.	Nej				
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	147	1 750		Skatt inv.	Nej				
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Upphandling	6 309	35 500		Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Upphandling tilldelad. Entreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Pågående	1 175	1 500		Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder pågår
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 048	8 000		Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 934	14 000		Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår
9962	Verksamhetsområde Östermo	Planering	0	3 500		Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen har beslutats. Inledande arbete har precis påbörjats med tex kontakt med Länsstyrelse angående arkeologi, tolkning av detaljplan, plan avverkning, projekteringsstart etc.
9963	Expl VA Östermo	Vilande	0	1 000		Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. Startbesked för exploateringen har beslutats. Start av projektering.
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400		Exploatering	Nej				
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	960	41 590		Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Totalentreprenad. Avtal tecknat Bygga GWG.
91004	Fenix 2	Underlag	0	1 200		Hyra inv.					Byggnadsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Första dialogen mellan jurister sker i december.
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 134	6 000		Hyra inv.	Ja				
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	115 840	96 000		Hyra inv.	Ja				
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 980	10 500		Hyra inv.	Nej				
91002	Mejeriet generellt	Pågående	746	1 200		Hyra inv.	Nej				
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	46 933	46 000		Hyra inv.	Ja				
	MEJERIET totalt	Pågående	180 633	159 700		Hyra inv.	Ja		Ja		Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca -11 Mkr, bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 584	7 700		Hyra inv.			Ja		Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. Mögelproblem i källaren kvarstår, projektet är parkerat. Åtgärder återupptas under 2021.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Upphandling	0	1 700			Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Förfrågningsunderlag pågår
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående		5 750							Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Planering		250							