

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 6 april 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-03-19
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
1605	Ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet	Pågående					Ja	Nej	Ja	Nej	Ersättningslokaler är obudgeterade (saknar hyresintäkt). Nämnden behöver begära tilläggsbudget. Moduler leveras efter påsk. Markarbeten pågår.
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	900	578	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Säsongen börjar i maj.
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	150	101	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	1 563	2 000	437	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och byte till andra allmänbelysningsarmaturer återstår.
9231	Bro Kapellgatan	Underlag	1 094	7 200	6 106	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Ja	Positivt beslut i Mark- och miljödomstolen för tillstånd att genomföra. Äldre budget som inte får användas (nya regler denna mandatperiod). Nya medel begärs för ett genomförande 2023.
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	1 800	807	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande			0	Exploatering					Inväntar markförsäljning
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 707	5 700	3 993	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	3 718	7 000	3 282	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. Sörgårdsområdet pågående 2021. Anslutning Götaströms pågående 150m S+V
9281	Stigamo	Vilande	142 364	242 100	99 736	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring rv. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår.
9288	Verksamhetsområde Båråmo	Pågående	34 436	35 395	959	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 391	14 000	609	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok Genomförd för inläckage.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	300	190	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Utredning av besparing på omrörarna (SK-ARV)
9364	VA utredning utökade områden	Underlag	407	300	-107	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Vilande	965	1 200	235	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng. Byte av skruv i renshus.
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	1 895	4 000	2 105	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Beslut om föreläggande om mått vid schaktarbete förorenad jord från Miljö- och bygg har inkommit. Upphandling av mottagare har slutförts. Transporter av förorenade massor till mottagare pågår. Fler provtagningar i djupare skikt pågår. Tillägg till upphandling för omhändertagande av förorenade torvmassor pågående. Anläggande av VA pågår.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	3	2 800	2 797	Exploatering					Pågår
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-8 828	-21 480	-12 652	Exploatering	Ja				Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det dubletter.
9554	Kombiterminal Båråmo	Vilande	17 335	20 000	2 665	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält. Enligt avtal 23 Mkr i investeringmedel.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 6 april 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-03-19
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering	-1 050	7 063	8 113		Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Inte påbörjad, första redovisning under februari till tillväxtverket.
9902	Gatlampor LED	Avslutad	2 979	3 000	21		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	1 031	1 000	-31	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess.
9905	Lekplatser	Vilande	442	800	358	Skatt reinvest.	Nej	Nej			
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	5 522	7 000	1 478	Skatt inv.	Ja			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om budget hålls, mindre budgetöverskridande befaras. Tillkommande delar så som motorvärmare, räckan, insynskydd mot VSBO. Ofakturerad kostnad från augusti som tillkom i december.
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	1 035	5 100	4 065	Skatt reinvest.	Nej				
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	147	1 750	1 603	Skatt inv.	Nej				Kalkyler och offerter från VEAB angående byte av Gårds- resp. gatubelysning i Ekeryd är godkända. Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Upphandling	8 359	35 500	27 141	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggtreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Pågående	919	1 500	581	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 048	8 000	3 952	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 934	14 000	2 066	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	0	3 500	3 500	Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen beviljad. Projekteringsstart efter påsk. Avverkning industrigata under v.12. Fältdarbete arkeologi Jkpg Länsmuseum under v.13.
9963	Expl VA Östermo	Pågående	0	1 000	1 000	Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. Startbesked för exploateringen har beslutats. Start av projektering.
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400	2 400	Exploatering	Nej				
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	971	41 590	40 619	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Totalentreprenad. Avtal tecknat Bygga GWG. Markarbeten påbörjas inom en snart.
91004	Fenix 2	Underlag	0	1 200	1 200	Hyra inv.	Nej				Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog (förhandling) pågår med Gärahov och jurister. Gemensam konsult inkopplad för att undersöka och ge förslag på lämpliga åtgärder.
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 140	6 000	-1 140	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	115 412	96 000	-19 412	Hyra inv.	Ja				Överflyttad till tekniska nämnden
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 980	10 500	520	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Pågående	746	1 200	454	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	46 933	46 000	-933	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Pågående	180 211	159 700	-20 511	Hyra inv.	Nej		Ja		Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca -11 Mkr, bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 584	7 700	116	Hyra inv.	Nej		Ja		Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. Mögelproblem i källaren kvarstår, projektet varvparkerad. Åtgärder återupptagna.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Upphandling	0	1 700	1 700		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Förfrågningsunderlag utlagd.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående		5 750	5 750						Separat lista redovisas för nämnden

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 6 april 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-03-19
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Planering		250	250						