



Tekniska kontoret

Dnr TN 2020/061

Till Tekniska nämnden

Finansiering av konstnärlig utsmyckning – Nya Åvikens förskola

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att 244 tkr överförs till kultur- och fritidsnämnden som belastar investeringsprojekt Nya Åvikens förskola, ID 9168 KS.

Sammanfattning av ärendet

I framlagd slutredovisning av investeringsprojektet var inte den konstnärliga utsmyckningen slutförd. Kommunfullmäktige har beslutat att 1 % av byggnadskostnaden skall anslås för konstnärlig utsmyckning av nyuppförda eller ombyggda kommunala byggnader. 1 % regeln är tillämplig för administrations-, service- och utbildningslokaler.

Konstnär har levererat skisser på konstutsmyckning för Åvikens förskola. Konstutsmyckning har inte uppförts. I samband med upprättande av ekonomisk slutredovisning av investeringsprojektet missades detta faktum.

Byggkostnaden inkl. 4 meter mark runt hus uppgår till 27 875 tkr. Kostnader som inte kan härledas till byggnadskostnader bedöms inte omfattas av 1 % regeln, t.ex. yttre och inre inventarier, parkering m.m. Förskolan var färdigbyggd 2019-05-02.

1 % av byggkostnaden	279 tkr
Nedlagda kostnader till konstnär inom projektet	-25 tkr
Medel som ska tillföras konstutsmyckning	244 tkr

Nya rutiner ska undvika att finansieringen av konstutsmyckningen inte fullföljs. I nuvarande investeringsprocess tas dessa medel upp i ”all inclusive kalkylen” och särskiljs för konstnärlig utsmyckning till ansvarig nämnd innan projektet påbörjas.

Nuvarande ekonomiska resultat för investeringsprojekt Nya Åvikens förskola, ID 9168 KS.

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Tkr	t o m 202103	t o m 202103	t o m 202103	t o m 202103	
Åvikens förskola Vaggeryd 6 avd. inkl. personalrum och tillagningskök	21	-39 573	-39 552	-39 800	+248



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Fastighetschef

Teknisk chef

Handläggare

Magnus Ljunggren (Teknisk chef)