

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 2019-01-01 - 7:e februari 2022 (mandatperiod)

ID	Projekt namn	Status	Intäkter	Kostnader	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Pågående	0	1 301	1 301	2 000	699
9205	Beläggingsarbeten nya projekt	Pågående	0	322	322	1 100	778
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Pågående	0	141	141	200	59
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Avslutad	0	1 563	1 563	2 000	437
9231	Bro Kapellgatan	Pågående	0	1 094	1 094	4 000	2 906
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Pågående	-4	989	985	2 000	1 015
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	-1	3 589	3 588	5 800	2 212
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående			0	11 000	11 000
9964	Expl VA Norr om travbanan	Pågående	0	278	278	4 000	3 722
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	0	1 817	1 817	6 700	4 883
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	-1 000	6 558	5 558	8 000	2 442
9281	Stigamo	Vilande	-11 694	157 548	145 854	251 300	105 446
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	-5 306	39 305	33 999	35 395	1 396
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	0	32 602	32 602	30 000	-2 602
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	-135	15 503	15 368	19 000	3 632
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	0	110	110	400	290
9349	Avloppspumpsstation förnyelse	Pågående	0	1 078	1 078	1 700	622
9364	VA utredning utökade områden	Pågående	0	407	407	400	-7
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	0	1 721	1 721	2 100	379
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	-3	4 765	4 762	8 000	3 238
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	0	886	886	4 200	3 314
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-18 862	0	-18 862	-29 500	-10 638
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	0	17 356	17 356	20 000	2 644
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering	-1 103	100	-1 003	9 048	10 051
9902	Gatlamppor LED	Avslutad	0	2 979	2 979	3 000	21
9903	Vattennära mötesplatser	Pågående	-713	1 614	901	1 500	599
9905	Lekplatser	Pågående	0	785	785	900	115
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	-26	6 237	6 211	7 000	789
9908	Beläggingsunderhåll	Pågående	-5 105	7 946	2 841	5 500	2 659
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	0	473	473	2 000	1 527
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	0	30 190	30 190	35 500	5 310
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	-338	1 257	919	1 000	81
9957	Bostadsområde Götarps hage	Avslutad	0	4 050	4 050	7 200	3 150
9961	Bostadsområde Västra Strand	Avslutad	0	11 942	11 942	13 000	1 058
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	0	134	134	1 000	866
9963	Expl VA Östermo	Avslutad	0	1 328	1 328	1 000	-328
9970	Gata, belysning Östermo	Pågående	0	908	908	5 000	4 092
91003	Sörgårdsskolan	Pågående	0	15 666	15 666	44 290	28 624
91004	Fenix 2	Pågående	0	184	184	7 200	7 016
9184	Mejeriet Vårdoende	Pågående	-6 717	115 940	109 223	108 000	-1 223
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	-657	9 980	9 323	10 500	1 177
91002	Mejeriet generellt	Pågående	0	752	752	1 200	448
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	-2 440	46 933	44 493	46 000	1 507
	MEJERIET totalt	Pågående			163 791	165 700	1 909
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Avslutad	0	7 798	7 798	7 700	-98
9168	Åvikens fsk Vryd 6 avd. inkl. tillagningskök	Avslutad	-21	39 573	39 552	39 556	4
9194	Slättns förskola 3 nya avd. och tillagningskök (ej parkering)	Avslutad	-76	29 741	29 665	29 415	-250
9198	Tillagningskök Hjortsjöskolans kök	Avslutad	0	11 869	11 869	12 000	131
9199	Övningsbyggnad Hjortsjöskolan trä-syslöjd	Avslutad	0	11 878	11 878	13 000	1 122
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Pågående	0	138	138	500	362
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap	Pågående	0	585	585	9 000	8 415
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Pågående	0	262	262	20 000	19 738
92015	GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM	Pågående	0	32	32	9 000	8 968
	Kommunstyrelsen						
16841	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Pågående				Enligt KS- beslut	
9166	Mejeriet Projektering	Pågående	0	7 180	7 180	6 000	-1 180
91006	Re Hjortsjöskolan övrigt	Avslutad	0	1 547	1 547	1 350	-197
9175	Hjortsjöskolan 7-9, vent till verks (arbetsmiljö)	Avslutad	-2 401	18 211	15 810	16 115	305
9176	Fågelfors skolan 7-9 (reovering)	Avslutad	-2 214	15 985	13 771	10 330	-3 441
9860	Nya Bullerbyns fsk 6 avd	Avslutad	0	20 094	20 094	19 000	-1 094
9187	Ombyggnad Hasseln 7, Salvan, daglig verksamhet	Avslutad	0	6 574	6 574	6 500	-74