



Tekniska kontoret

Dnr TN 2024/038

Till tekniska nämnden

Slutredovisning Fenix 1, biblioteket

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna slutredovisningen av ombyggnad av före detta biblioteket vid ”Fenix 1” till personalrum och uppehållsutrymme - projekt 91022.

Sammanfattning av ärendet

Före detta allmänna biblioteket i gymnasieskolan Fenix har byggts om till personalrum och uppehållsrum för en kostnad på totalt 4,2 mnkr. Projektets budget var på 3,0 mnkr.

Under 2021 flyttade kultur- och fritidsförvaltningen biblioteket från gymnasieskolan Fenix till Vaggeryds centrum. De lokaler som tidigare varit allmänt bibliotek med tillhörande kontorslokaler tomställdes och skolan såg en möjlighet att skapa bättre förutsättningar för verksamheten.

Arbetena startade hösten 2022 och pågick fram till februari 2023 då verksamheten flyttade in och vissa kompletteringar gjordes därefter.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Teknisk chef

Handläggare

Magnus Ljunggren (teknisk chef)