

Sökande

Kommun	Vaggeryds kommun
Organisationsnummer	212000-0522
Adress	Box 43
Postnummer	568 21
Postadress	Skillingaryd
Län	Jönköpings län
Fullmaktstagare (Ombud)	
Namn	Erika Madeleine Larsson

Personnummer	
E-post	madeleine.larsson@vaggeryd.se
Telefonnummer (dagtid)	0370-67 81 74
Telefonnummer (mobil)	0370-67 81 74

Uppgifter om kommunens kontaktperson

Namn	Hans Göransson
Telefonnummer (dagtid)	0370-67 81 47
Telefonnummer (mobil)	
E-post	hans.goransson@vaggeryd.se

Uppgifter om projektet

Projektbenämning	Vattennära mötesplatser
Fastighetsbeteckning	Södra park 1:1
Tidplan	
Åtgärderna ska vara inledda	2018-10-01
Åtgärderna ska vara slutförda	2020-12-31
Kommer åtgärderna i projektet att slutföras inom utsatt tid?	Nej

Om nej, ange varför.

Först två övergripande anledningar:

1. Planerade intagna resurser (framförallt arbetsmarknadsenhet) kommer inte att kunna genomföra planerade leveranser och åtgärder inom tidsram.
2. Avsatta områden för plantering av äng, träd och buskar har inte varit stora nog för att uppnå åtgärdernas syfte (åtg. 2, 6, 7). Lövsjögskarakter och buskage är inte uppnått. Planteringar behöver därför ske i större omfattning än det blivit genomfört under säsongen. Detta innebär att även nästa år kommer behövas.

Redovisning av åtgärder

Åtgärd 1

Åtgärden är Inledd
Problem/hinder har uppstått Ja

Ange orsak till problem/hinder (maximalt 500 tecken inklusive blanksteg).

Beställning skulle först ske till arbetsmarknadsenheten men deras snickeriavdelning har inte kunnat genomföra uppdraget inom utsatt tid. Tillverkningen måste därför ske på annat sätt, vilket utreds. Detta har orsakat viss försening i genomförandet av åtgärden. Ny leverantör väntas finnas på plats i årsskiftet 2020/2021.

Åtgärd 2

Åtgärden är Inledd
Problem/hinder har uppstått Ja

Ange orsak till problem/hinder (maximalt 500 tecken inklusive blanksteg).

Inledd. Pågår arbete med röjning och mer behöver göras då förväntad omfattning av röjningen inte uppfyllts ännu. Fler röjningar behöver därför göras nästa år för att skapa öppnare områden med ängskaraktär i kantzoner.

Åtgärd 3

Åtgärden är Slutförd
Problem/hinder har uppstått Nej

Åtgärd 4

Åtgärden är Inledd
Problem/hinder har uppstått Ja

Ange orsak till problem/hinder (maximalt 500 tecken inklusive blanksteg).

Pandemin har orsakat hög efterfrågan på trallvirke till privatpersoners altaner, vilket resulterat i svårighet att få tag på trallvirket till projektet. Arbetet kom inte igång förrän i slutet av augusti och därför bedöms åtgärden som försenad till slutet av hösten 2021.

Åtgärd 5

Åtgärden är Inledd
Problem/hinder har uppstått Ja

Ange orsak till problem/hinder (maximalt 500 tecken inklusive blanksteg).

Området var mycket blötare än förväntat. Dränering påbörjades därför i somras vilket gav extra arbete som inte var väntat inom åtgärden. Under sommaren har sand och jord körts till platsen. Materialet ska läggas ut under hösten och sedan behöver detta sätta sig under vintern för att frösättningen ska kunna lyckas. Därav kommer åtgärden inte kunna genomföras förrän nästa sommar 2021.

Åtgärd 6

Åtgärden är Inledd
Problem/hinder har uppstått Ja

Ange orsak till problem/hinder (maximalt 500 tecken inklusive blanksteg).

Lövträd skulle planteras denna höst, men projekterat område har visat sig vara för begränsat för att uppnå åtgärdens tänkta omfattning. Målet var att skapa avsnitt med tydlig lövskogskaraktär, och som det ser ut idag är det för få plantor och för små områden för att uppnå den effekten. Röjning av ett större område kommer därför att krävas och ytterligare ekar planteras till våren/sommaren 2021. Andra träd planteras i oktober 2021. Hänger ihop med åtgärd 2. Ändrad tidsram till senhöst 2021.

Åtgärd 7

Åtgärden är

Inledd

Problem/hinder har uppstått

Ja

Ange orsak till problem/hinder (maximalt 500 tecken inklusive blanksteg).

Buskage skulle planteras denna höst, men projekterat område har visat sig vara för begränsat för att uppnå åtgärdens tänkta omfattning. Andra åtgärder har tagit större plats än tänkt och därför har endast små områden och enstaka buskar har placerats ut, men känslan av ett buskage har inte uppnåtts, och känslan av att försörjande ekosystemtjänster finns på platsen har inte uppnåtts. Röjning av ett större område kommer därför att krävas och buskage utökas. Ändrad tidsram till hösten 2021.

Summering

Härmed intygas på heder och samvete att uppgifterna som lämnats i denna årliga redovisning är sanna.

Signering

Typ av e-legitimation

BankID (GRP)

Erika Madeleine Larsson

Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

Blanketten är elektroniskt signerad

Datum: 2020-09-14 14:20

Support-Id: 73D-C70

