VAGGERYDS KOMMUN

Tekniska förvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2026-11-09 Sida 1 av 2

Dnr TN 2026/125

Till Teknisk nämnd

Slutredovisning Utökat VA-verksamhetsområde Rastad och Åhultsområdet, ID 9376

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås godkänna den ekonomiska slutredovisningen för utökat VA-verksamhetsområde till Rastad och Åhultsområdet

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen skickade 2021-04-13 ett föreläggande till Vaggeryds kommun, med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för området Sandsjön-Fängen (Rastad-Åhult-Hokavägen). Föreläggandet säger att Vaggeryds kommun ska inkomma med förslag på detaljerad avgränsning av VA-området senast sex månader efter att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara beslutad och tagen i drift senast den 1 juli 2026.

Kommunfullmäktige har 2021-11-29 beslutat om kommunalt föreslaget VA-verksamhetsområde.

Tekniska kontoret har under åren 2022–2026 projekterat, planerat och byggt ut kommunalt VA till berört område.

Byggnationen stod klar runt midsommar 2026 och inkoppling av fastighetsägare pågår sedan dess.

Ärende
Ekonomiska konsekvenser:

Kommunal budget	58 900 tkr
Totalkostnad	-58 876 tkr
Resultat	24 tkr
Total intäkt*	14 569 tkr*
Täckningsgrad*	25 %

*123 st av 143 befintliga fastigheter fakturerade fram till 2026-10-30. 20st befintliga samt 50st framtida tomter (70st) kvarstår att fakturera. Totalt bedömd täckningsgrad ca 43 % enligt 2026 års VA-taxa.

”Kapitalkostnad” efter slutfört projekt till 2 100tkr i årlig kostnad exkl. moms, inkl.

internränta (2,75%). Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, 5,3 %.

Byggare och projektör inkluderat i projektet
Gilbert Gustafsson Entreprandfirma AB, Holst entreprenad AB, Styrud ingenjörsfirma AB, AFRY infrastructure AB, Söderqvist Gräv AB, Vaggeryds kommun (egen regi)

Samråd:
Miljö- och byggförvaltningen har varit en samrådspart i framtagandet av verksamhetsområdet.

Politiska mål och hållbarhetsperspektiv:
Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen”

Verkställighet, uppföljning och utvärdering:
Uppföljning sker löpande i den dagliga driften.

Förvaltningens helhetsbedömning:
Helhetsbedömningen är därav att projektet har gått enligt förväntningarna.

Beslutet ska skickas till

VA-chef
Teknisk chef
Ekonomichef

Handläggare

Teo Magnusson Bejving

VA-chef