VAGGERYDS KOMMUN

Tekniska kontoret

TJÄNSTESKRIVELSE
2026-11-09 Sida 1 av 2

Dnr TN 2026/026

Till teknisk nämnd

Slutredovisning Bro Kapellgatan, Vaggeryd

Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Projektet Bro Kapellgatan har omfattat rivning och nybyggnation av bron över Lagan vid Kvarnen i Vaggeryd samt åtgärder på dammanläggningen och anläggandet av en fiskvandringsväg.

Projektet har en lång bakgrund som sträcker sig tillbaka till 2009, då skador konstaterades på bron. Planerade förstärkningsåtgärder försvårades av oklara ägandeförhållanden och frågor kopplade till gällande detaljplan. Kommunen ansökte därför 2011 om en lantmäteriförrättning som avslutades 2013. Genom förrättningen överfördes mark och vattenområde till kommunens fastighet samtidigt som ansvaret för bron och rättigheter kopplade till dammanläggningen reglerades.

Under 2013 konstaterades ytterligare skador på bron vilket medförde att bron behövde ersättas i sin helhet. De planerade åtgärderna krävde även tillstånd för vattenverksamhet, vilket ledde till en omfattande tillståndsprocess.

Efter flera års utredningar och projektering genomfördes entreprenaden under 2025 och godkändes i december samma år. Under byggnationen uppstod oförutsedda förhållanden som medförde tillkommande arbeten och ökade kostnader. Trots detta har projektets huvudsakliga mål uppnåtts genom en ny bro med full bärighet och förbättrade vandringsmöjligheter för fisk och andra vattenlevande organismer.

Projektets samlade ekonomiska utfall visar ett överskott på 1 447 tkr jämfört med avsatt budget. Vissa kompletterande arbeten återstår, bland annat trädplantering och uppsättning av informationsskyltar. Kostnaden uppskattas till cirka 100 tkr.

Projektets samlade ekonomiska utfall ID 9231 (2006 – December 2026).

Total budget	24 600 tkr
Total utfall	- 23 053 tkr
Återstående arbeten	- 100 tkr
Resultat:	1 447 tkr

Ärende

1. Bakgrund:
   Projektet Bro Kapellgatan har pågått i över 10 år och har under denna period haft olika budgetförutsättningar. Under perioden maj 2015 till december 2024 bedrevs huvudsakligen förberedande arbete inför byggnation. Arbetet omfattade tekniska utredningar, undersökningssamråd med Länsstyrelsen samt framtagande och komplettering av tillståndsansökningar till Mark- och Miljödomstolen. Efter att tillstånd meddelats fortsatte arbetet med projektering och framtagandet av handlingar inför projektets genomförande.

   2. Ekonomiska konsekvenser:
   Projektets samlade ekonomiska utfall visar ett överskott på 1 447 tkr jämfört med avsatt budget. Vissa kompletterande arbeten återstår, bland annat trädplantering och uppsättning av informationsskyltar. Kostnaden uppskattas till cirka 100 tkr.

   3. Samråd:
   Flera samråd har genomförts under projektets förberedande faser bland annat tillståndsprövningar inför tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

   4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv
   Beslutet berör främst kommunfullmäktiges mål nr 1, Hållbar samhällsutveckling

   5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering
   Projektet Bro Kapellgatan har omfattat rivning och nybyggnation av bron över Lagan vid Kvarnen i Vaggeryd samt åtgärder på dammanläggningen och anläggandet av en fiskvandringsväg.
   Finns krav på kommande elfiske för att konstatera funktionen i fiskvandringsvägen.

   6. Förvaltningens helhetsbedömning
   Under byggnationen uppstod oförutsedda förhållanden som medförde tillkommande arbeten och ökade kostnader. Trots detta har projektets huvudsakliga mål uppnåtts genom en ny bro med full bärighet och förbättrade vandringsmöjligheter för fisk och andra vattenlevande organismer.

   7. Handlingar och bilagor som medföljer ärendet
   Slutredovisning av Bro Kapellgatan, Vaggeryd

Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten

Handläggare

Magnus Ljunggren teknisk chef